

## FAKTAARK

### HOSPITALSENHED MIDT REGIONSHOSPITALET VIBORG



Opdateret den 23. august 2018

**midt**  
regionmidtjylland

<b>Projekt start - slutår</b>	2009-2020
-------------------------------	-----------

<b>Kvadratmeter i det færdige projekt</b>			
	<b>Oprindeligt</b>	<b>Ændret</b>	<b>Nu</b>
Nybyggeri	29.100	5.720	34.820
Ombygning	27.900	15.689	12.211
Eksisterende	88.000		88.000
I alt*	117.100 m <sup>2</sup>	-9.969 m <sup>2</sup>	122.820 m <sup>2</sup>

\* I alt dækker det samlede antal kvadratmeter i det færdige projekt, ikke antal ombyggede eller nybyggede kvadratmeter.

<b>Årsager til væsentlige ændringer ift. kvm.:</b>
Nybygningsarealet i projektet er blevet øget grundet energioptimering til BK2020 samt mere nybygning på Vestdansk Center for Rygmarvsskade end forventet grundet tilstanden af de bygninger, som oprindeligt alene var tiltænkt renoveret.
I forbindelse med vedtagelse af Generalplanen i 2013 blev antallet af m <sup>2</sup> i ombygningen øget med 9.700 m <sup>2</sup> grundet ændret ombygningsstrategi fra totalombygning til differentieret ombygning med ombygningsgrader indenfor tung, mellem og let, hvilket tillod et større ombygningsareal indenfor den samme økonomiske ramme.
I september 2015 er omfanget af ombygningen blevet reduceret med 39,4 mio. kr. grundet en overskridelse på licitationsresultatet på Akutcentret. Reduktionen betyder bl.a. at renoveringen af én sengeetage og én ambulatorieetage udskydes.
I september 2016 er omfanget af ombygningen blevet reduceret med 10,0 mio. kr. grundet et centralt regionalt ønske om at øge reserverne i projektet. Reduktionen betyder at renoveringen af én sengeetage i Delprojekt 3, Ombygningen, udskydes.
I oktober 2017 er omfanget af ombygningen blevet reduceret med 25,6 mio. kr. grundet et behov for at øge reserverne i projektet. Det betyder bl.a. at renoveringen af to ambulatorieetager udskydes.
I marts 2018 er omfanget af ombygningen blevet reduceret med 29,6 mio. kr. grundet et behov for at øge reserverne i projektet. Det betyder bl.a. at ombygningsprojektet er blevet ændret og reduceret i omfang og ombygningsniveau.
I august 2018 er omfanget af ombygningen blevet reduceret med 33,3 mio. kr. grundet et behov for at øge reserverne i projektet. Det betyder, at ombygningen er blevet reduceret, hvormed delvis ombygning af to sengeetager samt ombygning af tre eksisterende OP-stuer udgår.

<b>Forudsat ved tilsagn</b>	
Udbygning af fælles akutmodtagelse med skadestue, akutsenge og integreret billeddiagnostik og laboratorium	
Af tilsagnsrammen skal 12,6 pct. anvendes til medico-teknik, teknisk udstyr, IT, inventar mv.	
Udnyttelsesgrad for ambulatorium og operationsstuer mv. er 7 timer om dagen, 245 dage om året	
Nybyggede senge etableres som enestuer med 35 m <sup>2</sup> . pr. seng (netto, inkl. baderum).	

<b>Godkendt anlægsramme</b>	
Tilsagn fra Kvalitetsfonden	1.164 mio. kr. (samlet investeringsramme på 1.150 mio. kr. samt 14,2 mio. kr. til at energioptimere til BK2020.)

Kapacitet:	I dag august 2018	Det færdige projekt		
		Oprindelig	Ændring	Nu
Somatiske sengepladser	313	510	-176	334
- heraf i fællesakutmodtagelse	38	46	3	49
Intensivpladser	10	17		17
<b>Senge i alt</b>	<b>329</b>	<b>527</b>	<b>-176</b>	<b>351</b>
Patienthotel	23	38	-22	16

Årsager til væsentlige ændringer ift. kapacitet:
I planlægningsfasen er den samlede behandlingskapacitet fastholdt, men flere stationære senge er konverteret til ambulante behandling samt dagbehandling grundet den generelle behandlingsudvikling.

Forudsætninger for det færdige projekt:	
Indlagte patienter pr. år	28.176
Ambulante behandlinger pr. år	273.018
Optageområde (borgere)	232.000